



一般取扱所工事
着工前状況
正面全景




一般取扱所工事
着工前状況
内部全景



一般取扱所工事
着工前状況
内部全景



一般取扱所工事
着工前状況
内部全景



一般取扱所工事
着工前状況
屋根上全景



一般取扱所工事
着工前状況
屋根上全景




一般取扱所工事
着工前状況
内部強制換気



一般取扱所工事
着工前状況
通気管



一般取扱所工事
着工前状況
通気管



一般取扱所工事
解体工事
配管経路カッター入れ状況



一般取扱所工事
解体工事
配管経路カッター入れ状況




一般取扱所工事
解体工事
配管経路砕り状況



一般取扱所工事
解体工事
配管経路砕り状況



一般取扱所工事
解体工事
配管経路
掘削完了状況



一般取扱所工事
解体工事
配管経路
掘削完了状況



一般取扱所工事
油配管工事
既存タンク吸上げ管
撤去後
キャップ閉管状況




一般取扱所工事
油配管工事
既存タンク吸上げ管
撤去後
キャップ閉管状況



一般取扱所工事
油配管工事
吸上げ管製作状況
溶接部研磨



一般取扱所工事
油配管工事
吸上げ管製作状況
溶接



一般取扱所工事
油配管工事
吸上げ管溶接状況




一般取扱所工事
油配管工事
吸上げ管溶接状況



一般取扱所工事
 油配管工事
 自主検査
 発砲検査状況



一般取扱所工事
 油配管工事
 自主検査
 発砲検査状況



一般取扱所工事
 油配管工事
 自主検査
 発砲検査状況



一般取扱所工事
油配管工事
自主検査
発砲検査状況



一般取扱所工事
油配管工事
自主検査
発砲検査状況




一般取扱所工事
油配管工事
自主検査
発砲検査状況




一般取扱所工事
油配管工事
吸上げ管溶接部



一般取扱所工事
油配管工事
吸上げ管溶接部



一般取扱所工事
油配管工事
吸上げ管気密検査
(加圧測定値：0.27MPa)



一般取扱所工事
油配管工事
吸上げ管気密検査
(加圧測定値: 0.27MPa)



一般取扱所工事
油配管工事
吸上げ管完了状況



一般取扱所工事
油配管工事
吸上げ管完了状況



一般取扱所工事
消防検査
油配管検査状況



一般取扱所工事
消防検査
発砲検査状況



一般取扱所工事
消防検査
油配管検査状況



一般取扱所工事
消防検査
配管検査
施主立会い



一般取扱所工事
消防検査
配管検査
施主立会い




一般取扱所工事
油配管工事
SGP管
吸上げ管防食
ペトロラタム巻き状況



一般取扱所工事
油配管工事
SGP管
吸上げ管防食
ペトロラタム巻き状況



一般取扱所工事
油配管工事
SGP管
吸上げ管防食
ペトロラタム巻き完了状況



一般取扱所工事
油配管工事
SGP管
吸上げ管防食
ペトロラタム巻き完了状況




一般取扱所工事
油配管工事
SGP管
吸上げ管防食
防食テープ巻き状況




一般取扱所工事
油配管工事
SGP管
吸上げ管防食
防食テープ巻き完了状況



一般取扱所工事
 油配管工事
 SGP管
 吸上げ管防食
 防食テープ巻き完了状況



一般取扱所工事
 油配管工事
 計量機配管接続状況



一般取扱所工事
 油配管工事
 計量機配管接続状況



一般取扱所工事
油配管工事
計量機配管接続
完了状況




一般取扱所工事
油配管工事
計量機配管接続
完了状況



一般取扱所工事
油配管工事
計量機配管接続
完了状況



一般取扱所工事
土工事
配管周り
砂埋め戻し状況



一般取扱所工事
鉄筋工事
配管経路土間
D13@250(タテ、ヨコ共)
シングル
厚さ=150



一般取扱所工事
鉄筋工事
配管経路土間
D13@250(タテ、ヨコ共)
シングル
厚さ=150



一般取扱所工事
鉄筋工事
配管経路土間
D13@250(タテ、ヨコ共)
シングル
厚さ=150



一般取扱所工事
鉄筋工事
取扱所建屋内土間
D13@200(タテ、ヨコ共)
シングル
厚さ=250



一般取扱所工事
鉄筋工事
取扱所建屋内土間
D13@200(タテ、ヨコ共)
シングル
厚さ=250



一般取扱所工事
コンクリート工事
配管経路打設状況



一般取扱所工事
コンクリート工事
配管経路打設状況